

初步设计变更通知单

2019年9月10日

修改编号	(C1905)工程(机)修第(01)号	原设计	王克俭
发往单位	威信县向家沟煤矿	设计修改者	王克俭
修改原文	修改轨道暗斜井+1096m中部甩车场开口位置	修改检查者	廖海龙
		所技术负责	胡玉龙
		所 长	李国春
		项目负责人	胡玉龙

修改原因：
 《威信县向家沟煤矿资源整合技改项目（一期工程30万吨/年）初步设计》中利用+1086m中部甩车场，由于井下实际巷道维护情况出现变化，不能继续使用。
 经与建设方讨论，将原设计+1086m中部甩车场修改为+1096m中部甩车场，以供工作面材料运输使用。

修改内容及说明：
 修改后+1096m中部甩车场，直接与11401采煤工作面运输巷连通，本次同意变更。

